

Produksjonsdimensjon på Landheim AS					
		Total tid	Deltid	Sløsetid	Kommentar
Innsetting av vinduer	Mating av vanntett membran tape				
	Innfesting av tape				
	Mating av kiler/støtter				
	Festing av kiler/støtter				
	Mating av materialer: vinduer				Vinduer med bredde eller høyde mer enn 1,4 meter har flere innfestinger
	Innsetting av vindu				
	Mating av materialer: skruer/spiker				
	Innfesting av vindu				
	Mating av materialer: isolasjonsstrimler/skum				
	Dytting av isolasjonsstrimler/skum rundt vindu				
	Mating av materialer: vannbrett og dekkbord				
	Mating av materialer: skruer/spiker				
	Festing av vannbrett og dekkbord				
Totaltid for hele operasjonen pr. vindu					

Sløsetid er tid brukt for å hente diverse som trengs for operasjonen. For eks. 2 meter gåing for å hente tape som henger på verktøyhylla 1 meter bortenfor veggelementet. Settes helst i sekunder.