

Vedlegg 8 Møtereferater

Møte med veileder 24/1 2020

Problemstilling ble diskutert, ble anbefalt sammenligning av bæresystemer. Stål/betong vs. Tre

3D modell, anbefalt å modellere tidlig

Fikk anbefaling om å starte med beregninger av laster fort

Møte med veileder 10/3 2020

Bærekraft

Kommentere materialforbruk

Kontinuerlig søyle gjennom 3 etasjer eller dele i 3?

Fikk anbefaling om å bruke kontinuerlig gjennom 3 etasjer. Fast innspant i bunn og innspant ved 2 punkter. Knekk lengde 1 etasje. Bruke samme dimensjonen gjennom hele. Leddet i begge ender.

Tilleggslaster? Teknisk føring, osv

Finne i Byggforsk. Dokumentere hvor vi finner det.

Betongspørsmål

Kjellervegg og fundament regnes som støttemur